

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年技防经费-北京市西城区洁民幼儿园-新增自动升降桩						
主管部门		北京市西城区教育委员会			实施单位	北京市西城区洁民幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	洁民幼儿园三个园址已有的基本技防设施不符合标准，现校园三址门口位置均未安装防冲撞阻车桩，需新建防冲撞阻车桩，以保证全体幼儿以及教职工在园的人身和财产安全。根据专业人员对三个园址进行的实地勘查和测量，依据安装标准要求，计划在 3 个园址、6 个园门前安装阻车桩 20 根，埋设线缆，安装路障控制系统和遥控系统。				根据专业人员对三个园址进行的实地勘查和测量，计划在 3 个园址、6 个园门前安装阻车桩 20 根，埋设线缆，安装路障控制系统和遥控系统。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20	—	
		质量指标			10	10	—	
		时效指标			10	10	—	
		成本指标			10	10	—	
	效益指标	社会效益指标			30	30	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	—	
总分					100	100		